

# 查核金額以上工程案件各標執行進度月報表

填報機關：交通部高速公路局第一新建工程處  
計畫名稱：國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程(H72)

資料截止時間：110年1月31日

案號 (契約 編號)	標號名稱 (承包商名稱)	權重 %	契約規定 起迄時間	實際(預估) 起迄時間	本期進度(%)		本期累計進度(%)			原合約金額 變更後金額	累計實付金額 (含預付款) 最近一期 估驗日期	施工情形說明
					預定	實際	預定	實際	比較			
106A11P 012	國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程 (皇昌營造股份有限公司)	50.54% (47.67%)	第一工區		1.61 (1.64)	1.33 (1.87)	100.00 (100.00)	98.13 (100.00)	-1.87 (0.00)	2,663,780,000	1,373,131,059	1. 擋土措施：第二工區ARP2、ARA2基礎水平支撐架設完成，本月完成2處，第二工區累計完成10處，全工區累計完成46處。 2. 基礎：第二工區ARA2基礎施作完成，本月完成1座，第一工區累計完成9座，全工區累計完成57座。 3. 墩柱(含橋台)：第二工區EBP18墩柱第2昇層、EBP26墩柱第2昇層施作完成，本月完成1支/座，第二工區累計完成9支/座，全工區累計完成60支(/座)。 4. 橋墩帽梁：第二工區EBP18、EBP19、EBP25、WBP9帽梁施作完成，本月完成4座，累計完成8座，全工區完成52座。 5. 場鑄懸臂工法：第二工區EBP24懸臂柱頭第1-2對懸臂節塊施作完成，本月完成2對，累計完成2對。 6. 鋼橋吊裝工法：第二工區EBU5單元廠製中。 7. 附屬設施：第一工區橋面落水管安裝完成、路燈佈線及燈柱安裝完成、交控設施施作完成、橋欄杆安裝完成、橋面伸縮縫施作完成、路緣石施作完成、鏈式鐵線網施作完成、標誌構造物安裝完成、交通設施安裝完成。 8. 排水工程：第一工區排水溝施作完成、石溝施作完成及草溝施作完成。 9. 植栽工程：第一工區標頭、元昇工區草噴植完成及清碎石鋪設完成。 10. 大地監測持續辦理中，本月1/20辦理環境監視。 *進度值( )內數值係為第一工區緩築案核定前之暫定進度。
			第二工區		1.04 (-0.79)	1.04 (4.24)	9.79 (7.81)	12.15 (15.16)	2.36 (7.35)			
		全工區(暫)		1.33 (-1.42)	1.19	55.38 (51.75)	55.60	0.22 (3.85)	52,761,694 (109/12/31)	2,686,539,563		
		100%									2,686,539,563	
總 計												

備註：

主辦科(或監造單位承辦人員)：

監造工程師 馮天明

工程處處長(或監造單位計畫經理)：

監造主任 尹鳳農

報工務所截止日期：每月2日前  
資料截止日期：每月最後1日

