

副本

檔 號：
保存年限：

建業工程顧問有限公司
大園監造工務所 書函

工務所地址：桃園市大園區中正東路377-1號2樓
聯絡人：馮天明
聯絡電話：(03)385-7002
聯絡傳真：(03)385-3923

受文者：建業工程顧問有限公司大園監造工務所

發文日期：中華民國110年4月1日
發文字號：110建園監字第040101號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：如主旨

主旨：檢送「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」110年3月份「查核金額以上工程案件執行進度月報表」1份，請鑒核。

說明：依據「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程委託監造暨專業技術顧問服務」契約文件二(乙方之義務)4.11節規定辦理。

正本：交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所

副本：皇昌營造股份有限公司大園施工所、建業工程顧問有限公司大園監造工務所(均含附件1份)

監造主任 尹鳳農



監造主任 尹鳳農

查核金額以上工程案件各標執行進度月報表

資料截止時間：110年3月31日

填報機關：交通部高速公路局第一新建工程處
計畫名稱：國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程(H172)

案號 (契約 編號)	標號名稱 (承包高名稱)	權重 %	契約規定 起訖時間	實際(預估) 起訖時間	本期進度(%)		本期累計進度(%)		原合約金額 變更後金額	累計實付金額 (含預付款) 最近一期 估驗日期	施工情形說明	
					預定	實際	預定	實際				比較
106A11P 012	國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程 (皇昌營造股份有限公司)	47.67%	第一工區	107/06/12 110/01/23	107/06/12 110/01/21	0	0	100.00	100.00	0.00	1,487,202,810	1. 基樁：第二工區ARP8基樁本月完成7支，累計完成54支，全工區累計完成265支。 2. 墩柱(含橋台)：第二工區ARP2墩柱第2昇層施作完成，本月完成1支/座，第二工區累計完成11支/座，全工區累計完成62支(/座)。 3. 場磅懸臂工法：第二工區EBP24懸臂柱頭第3-5對懸臂節施作完成，累計完成5對。 4. 鋼橋吊裝工法：第二工區ALAI橋墩、EBP26橋墩施工便道施作完成；EBP26橋墩、ARP7橋墩工區圍籬架設。 5. 雜項：第二工區ALAI橋墩、EBP26橋墩施工便道施作完成；EBP26橋墩、ARP7橋墩工區圍籬架設。 6. 其他：大地監測持續辦理中，本月3/17辦理環境監視。
			第二工區	尚未開工 735日曆天	尚未開工 735日曆天	0.77	4.45	13.63	19.95	6.32		
		全工區(暫)	107/06/12 112/05/04	107/06/12 (112/05/04)	0.4	2.15	54.81	57.93	3.12	2,686,539,563	18,856,050 (第34期)(110/2/28)	
		100.00%										
	總計											



監造工程師
尹鳳農

主辦科(或監造單位承辦人員)： 工程處處長(或監造單位計畫經理)： 報工務所截止日期：每月2日前 資料截止日期：每月最後1日