

副本

檔 號：
保存年限：

建業工程顧問有限公司
大園監造工務所 書函

工務所地址：桃園市大園區中正東路377-1號2樓
聯絡人：馮天明
聯絡電話：(03)385-7002
聯絡傳真：(03)385-3923

受文者：建業工程顧問有限公司大園監造工務所

發文日期：中華民國110年7月1日
發文字號：110建園監字第070103號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：如主旨

主旨：檢送「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」110年6月份「查核金額以上工程案件執行進度月報表」1份，請鑒核。

說明：依據「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程委託監造暨專業技術顧問服務」契約文件二(乙方之義務)4.11節規定辦理。

正本：交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所
副本：皇昌營造股份有限公司大園施工所、建業工程顧問有限公司大園監造工務所(均含附件1份)

監造主任 尹鳳農



查核金額以上工程案件各標執行進度月報表

資料截止時間：110年6月30日

填報機關：交通部高速公路局第一新建工程處
計畫名稱：國道2號大園交流道至台15線新聞高速公路工程(II72)

案號 (契約 編號)	標號名稱 (承包商名稱)	權重 %	契約規定 起訖時間	實際(預估)		本期進度(%)		本期累計進度(%)			原合約金額 變更後金額	累計實付金額 (含預付款) 最近一期 估驗日期	施工情形說明
				起訖時間	起訖時間	預定	實際	預定	實際	比較			
106A11P 012	國道2號大園交流道至台15線新聞高速公路工程 (皇昌營造股份有限公司)	47.75%	第一工區		0	0	100.00	100.00	0.00	2,663,780,000	1,614,076,260	1.場靖(逢跨)工法:EBU7單元第1跨(EBP26-27)底腹版施作完成,頂版施作中,本月完成0跨,共26跨。 2.擋土措施:第二工區EBP17基礎擋土格打設中,累計完成15處,全工區累計完成51處。 3.基礎:第二工區ARP9、ALP1基礎施作完成,本月完成2座,第一工區累計完成10座,全工區累計完成64座。 4.基樁:第二工區ARP6基樁本月完成6支,WBP2基樁本月完成6支,累計完成85支,全工區累計完成296支。 5.墩柱(含橋台):第二工區ARP7墩柱、ALP1墩柱施作完成,本月完成2支/座,第二工區累計完成15支/座,全工區累計完成66支(/座)。 6.橋墩帽梁:第二工區WBP10帽梁、ARP0帽梁施作完成,ARP7帽梁、ARP9帽梁、ALP1帽梁施作中,本月完成2座,累計完成12座,全工區完成56座。 7.鋼橋吊裝工法:第二工區EBU5單元廠製中。 8.雜項:第二工區ARP4橋墩施工便道施作完成。 9.其他:大地監測持續辦理中,本月6/15辦理環繞監視。	
			第二工區		0.75	4.69	15.70	29.28	13.58				
		全工區(暫)		0.39	2.45	55.95	63.05	7.1	2,692,697,614	31,539,456 (110/05/31)			
		總計									2,692,697,614		1,614,076,260

報工務所截止日期：每月2日前
資料截止日期：每月最後1日



監造 尹鳳農 主任

工程處處長(或監造單位計畫經理):

監造 馮天明 工程師

主辦科(或監造單位承辦人員):