

副本

檔 號：
保存年限：

建業工程顧問有限公司
大園監造工務所 書函

工務所地址：桃園市大園區中正東路377-1號2樓
聯絡人：陳明毅
聯絡電話：(03)385-7002
聯絡傳真：(03)385-3923

受文者：建業工程顧問有限公司大園監造工務所

發文日期：中華民國110年8月2日
發文字號：110建園監字第080202號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：如主旨

主旨：檢送「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」110年7月份「查核金額以上工程案件執行進度月報表」1份，請鑒核。

說明：依據「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程委託監造暨專業技術顧問服務」契約文件二(乙方之義務)4.11節規定辦理。

正本：交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所

副本：皇昌營造股份有限公司大園施工所、建業工程顧問有限公司大園監造工務所(均含附件1份)

監造主任 尹鳳農



查核金額以上工程案件各標執行進度月報表

填報機關：交通部高速公路局第一新建工程處

資料截止時間：110年7月31日

計畫名稱：國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程(H172)

案號 (契約 編號)	標號名稱 (承包商名稱)	權重 %	契約規定 起迄時間	實際(預估) 起迄時間	本期進度(%)		本期累計進度(%)		原合約金額 變更後金額	累計實付金額 (含預付款) 最近一期 估驗日期	施工情形說明		
					預定	實際	預定	實際				比較	
106A11P 012	國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程 (皇昌營造股份有限公司)	47.75%	第一工區	107/06/12	107/06/12	0	0	100.00	100.00	2,663,780,000	1,677,351,344	1. 場鑄(逐跨)工法：EBU7單元第1跨(EBP26-27) 頂版施作完成，頂版施作中，本月完成2跨，共26跨。 2. 擋土措施：第二工區EBP17、ARP1、ALAI基礎擋土格施作完成，累計完成18處，全工區累計完成54處。 3. 基礎：第二工區EBP17、ARP1、ALAI基礎施作完成，本月完成3座，第二工區累計完成19座，全工區累計完成67座。 4. 基樁：第二工區WBP2基樁本月完成7支，ALP2基樁本月完成4支，ARP5基樁本月完成4支，累計完成93支，全工區累計完成311支。 5. 墩柱(含橋台)：第二工區ARP1墩柱施作中，本月完成0支/座，第二工區累計完成15支/座，全工區累計完成66支(/座)。 6. 橋墩帽梁：第二工區ARP8帽梁施作完成，ARP7帽梁、ARP9帽梁、ALP1帽梁施作中，本月完成1座，累計完成13座，全工區完成57座。 7. 鋼橋吊裝工法：第二工區EBU5單元廠製中。 8. 雜項：第二工區S016排水明溝施作中。 9. 其他：大地監測持續辦理中，本月7/7、7/20辦理環境監視。	
				110/01/23	110/01/21								
			110/08/01	110/08/01	0.69	4.05	16.39	33.33	16.94				
			112/05/04	112/05/04									
		52.25%	全工區(暫)	107/06/12	107/06/12	0.36	2.12	56.31	65.17	8.86	2,692,697,614		63,275,084 (110/06/30)
				112/05/04	112/05/04								
		總 計									2,692,697,614		1,677,351,344

主辦科(或監造單位承辦人員)：

工程處處長(或監造單位計畫經理)：

報工務所截止日期：每月2日前
資料截止日期：每月最後1日

