

副本

檔 號：
保存年限：

建業工程顧問有限公司
大園監造工務所 書函

工務所地址：桃園市大園區中正東路377-1號2樓
聯絡人：陳明毅
聯絡電話：(03)385-7002
聯絡傳真：(03)385-3923

受文者：建業工程顧問有限公司大園監造工務所

發文日期：中華民國110年9月1日
發文字號：110建園監字第090104號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：如主旨

主旨：檢送「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」110年8月份「查核金額以上工程案件執行進度月報表」1份，請鑒核。

說明：依據「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程委託監造暨專業技術顧問服務」契約文件二(乙方之義務)4.11節規定辦理。

正本：交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所

副本：皇昌營造股份有限公司大園施工所、建業工程顧問有限公司大園監造工務所(均含附件1份)

監造主任 尹鳳農



查核金額以上工程案件各標執行進度月報表

資料截止時間：110年8月31日

填報機關：交通部高速公路局第一新建工程處
計畫名稱：國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程(II72)

案號 (契約 編號)	標號名稱 (承包商名稱)	權重 %	契約規定 起訖時間	實際(預估)		本期進度(%)		本期累計進度(%)		原合約金額 變更後金額	累計實付金額 (含預付款) 最近一期 估驗日期	施工情形說明						
				起訖時間	起訖時間	預定	實際	預定	實際				預定	實際				
106A11P 012	國道2號大園交流道至台15線新闢高速 公路工程 (皇昌營造股份有限公司)	47.75%	第一工區		0	0	100.00	100.00	0.00	2,663,780,000	1,736,072,614	1. 場鑄(逐跨)工法：EBU7單元第2跨(EBP25-26)頂版施 作完成，本月完成1跨，第二工區累計完成2/37跨。 2. 擋土措施：第二工區ARP5、ARP6、ALP2、WBP6基礎擋 土措施完成，第二工區累計完成22/34處。 3. 基礎：第二工區ALP6、WBP2、ALP2基礎施作完成，本 月完成3座，第二工區累計完成22/36座。 4. 基樁：第二工區WBP3基樁本月完成8支，ALP3基樁本月 完成4支，ARP5基樁本月完成2支，本月共完成14支，第 二工區累計完成114/148支。 5. 墩柱(含橋台)：第二工區EBP17、ARP1墩柱施作完成， ARP6、WBP2墩柱施作中，本月完成2支/座，第二工區累 計完成20支/38(座)。 6. 第二工區ALP1、ARP7、ARP9、ARP1帽梁施作完成，本 月完成4座，第二工區累計完成17/32(座)。 7. 鋼橋吊裝工法：第二工區EBU5單元廠製中。 8. 雜項：第二工區S016排水明溝施作完成。 9. 其他：大地監測持續辦理中，本月8/4、8/20、8/30辦 理環境監視。						
			107/06/12 110/01/23	107/06/12 110/01/21									0.93	4.03	17.32	37.36	20.04	58,721,270 (110/07/31)
			第二工區										0.49	2.10	56.80	67.27	10.47	
			全工區(暫)															
									2,692,697,614	1,736,072,614								
總 計																		



監造工程師
尹鳳農 主任

品管陳明毅
工程師

主辦科(或監造單位承辦人員)： 工程處處長(或監造單位計畫經理)： 工程所截止日期：每月2日前
資料截止日期：每月最後1日