

副本

檔 號：
保存年限：

建業工程顧問有限公司
大園監造工務所 書函

工務所地址：桃園市大園區中正東路377-1號2樓
聯絡人：陳明毅
聯絡電話：(03)385-7002
聯絡傳真：(03)385-3923

受文者：建業工程顧問有限公司大園監造工務所

發文日期：中華民國110年10月1日
發文字號：110建園監字第100102號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：如主旨

主旨：檢送「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」110年9月份「查核金額以上工程案件執行進度月報表」1份，請鑒核。

說明：依據「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程委託監造暨專業技術顧問服務」契約文件二(乙方之義務)4.11節規定辦理。

正本：交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所

副本：皇昌營造股份有限公司大園施工所、建業工程顧問有限公司大園監造工務所(均含附件1份)

監造主任 尹鳳農



查核金額以上工程案件各標執行進度月報表

資料截止時間：110年9月30日

填報機關：交通部高速公路局第一新建工程處
計畫名稱：國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程(I172)

案號 (契約 編號)	標號名稱 (承包商名稱)	權重 %	契約規定 起訖時間	實際(預估) 起訖時間	本期進度(%)		本期累計進度(%)		原合約金額 變更後金額	累計實付金額 (含預付款) 最近一期 估驗日期	施工情形說明					
					預定	實際	預定	實際				比較				
106A11P 012	國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程 (皇昌營造股份有限公司)	45.96%	第一工區		0	0	100.00	100.00	2,663,780,000	1,736,072,614	1. 擋土措施：第二工區EBP20、WBP4、WBP2、WBP4、ALP3基礎擋土樁施作完成，第二工區累計完成26/34處。 2. 基礎：第二工區WBP4、WBP6-1、WBP6-2、ARP5、ALP3基礎施作完成，本月完成5座，第二工區累計完成27/36座。 3. 基樁：第二工區WBP3基樁本月完成5支，ARP3基樁本月完成9支，本月共完成14支，第二工區累計完成128/147支。 4. 墩柱(含橋台)：第二工區WBP2、ALP2墩柱施作完成，WBP6-1、WBP6-2、WBP4、ARP5、ARP6墩柱施作中，本月完成2支/座，第二工區累計完成22支/38(座)。 5. 帽梁：第二工區EBP17帽梁施作完成，ALP2帽梁施作中，本月完成1座，第二工區累計完成18/32(座)。 6. 鋼橋吊裝工法：第二工區ERU5單元GC01-03、GB04-06現場吊裝中。 7. 雜項： 8. 其他：大地監測持續辦理中，本月9/16、9/29辦理環境監視。					
			第二工區									10.68	5.80	28.00	43.16	15.16
			110/08/01 112/05/04	110/08/01 112/05/04								0.49	2.02	61.09	69.29	8.2
			全工區(暫)									0.49	2.02	61.09	69.29	8.2
總計								2,692,697,614	1,736,072,614							

主辦科(或監造單位承辦人員)： 工程處處長(或監造單位計畫經理)：
 報工務所截止日期：每月2日前
 資料截止日期：每月最後1日

監造工程師
陳明毅

監造主任
尹鳳農

