

副本

檔 號：
保存年限：

建業工程顧問有限公司
大園監造工務所 書函

工務所地址：桃園市大園區中正東路377-1號2樓
聯絡人：陳明毅
聯絡電話：(03)385-7002
聯絡傳真：(03)385-3923

受文者：建業工程顧問有限公司大園監造工務所

發文日期：中華民國111年3月1日
發文字號：111建園監字第030102號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：如主旨

主旨：檢送「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」111年2月份「查核金額以上工程案件執行進度月報表」1份，請鑒核。

說明：依據「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程委託監造暨專業技術顧問服務」契約文件二(乙方之義務)4.11節規定辦理。

正本：交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所

副本：皇昌營造股份有限公司大園施工所、建業工程顧問有限公司大園監造工務所(均含附件1份)

監造主任 尹鳳農



查核金額以上工程案件各標執行進度月報表

資料截止時間：111年2月28日

填報機關：交通部高速公路局第一新建工程處
計畫名稱：國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程(H172)

案號 (契約 編號)	標號名稱 (承包商名稱)	權重 %	契約規定 起訖時間	實際(預估) 起訖時間	本期進度(%)		本期累計進度(%)		原合約金額 變更後金額	累計實付金額 (含預付款) 最近一期 估驗日期	施工情形說明	
					預定	實際	預定	實際				比較
106A11P 012	國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程 (皇昌營造股份有限公司)	45.96%	第一工區	107/06/12	107/06/12	0	100.00	100.00	0.00	2,663,780,000	2,146,787,140	1.場鑄(逐跨)工法：EBU6單元第2跨(EBP19-20)頂版施作完成，本月完成1跨，第二工區累計完成7/37跨。 2.場鑄懸臂工法：第二工區EBP23懸臂節塊第1對、WBP3懸臂節塊第3-4對施作完成，第二工區累計完成19對。 3.墩柱(含橋台)：第二工區WBP4墩柱施作完成，ARP5、ARP4墩柱施作中，本月完成1支/座，第二工區累計完成34支/38(座)。 4.帽梁：第二工區WBP4、ARP3帽梁施作完成，本月完成2座，第二工區累計完成28/32(座)。 5.鋼橋吊裝工法：EBU5單元(GA-GB10至GA-GB22)、(GC-GD08至GC-GD20)吊裝完成，隔梁及附屬設施施作中。 6.其他：大地監測持續辦理中，本月2/11、2/22辦理環境監視。
				110/01/23	110/01/21							
			第二工區	110/08/01	110/08/01	5.65	61.68	65.56	3.88			
				112/05/04	112/05/04							
		100%	全工區(暫)			3.05	79.29	81.39	2.10	2,709,729,514	28,277,899 (111/1/31)	
	總計							2,709,729,514	2,146,787,140			

報工務所截止日期：每月2日前
資料截止日期：每月最後1日

工程處處長(或監造單位計畫經理)：

監造陳明毅
工程師



監造尹鳳農
主任

主辦科(或監造單位承辦人員)：