

副本

檔 號：  
保存年限：

建業工程顧問有限公司  
大園監造工務所 書函

工務所地址：桃園市大園區中正東路377-1號2樓

聯絡人：陳明毅

聯絡電話：(03)385-7002

聯絡傳真：(03)385-3923

受文者：建業工程顧問有限公司大園監造工務所

發文日期：中華民國111年4月1日

發文字號：111建園監字第040103號

速別：普通

密等及解密條件：

附件：如主旨

主旨：檢送「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」111年3月份「查核金額以上工程案件執行進度月報表」1份，請鑒核。

說明：依據「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程委託監造暨專業技術顧問服務」契約文件二(乙方之義務)4.11節規定辦理。

正本：交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所

副本：皇昌營造股份有限公司大園施工所、建業工程顧問有限公司大園監造工務所(均含附件1份)

監造主任 尹鳳農



# 查核金額以上工程案件各標執行進度月報表

填報機關：交通部高速公路局第一新建工程處  
計畫名稱：國道2號大園交流道至台15線新聞高速公路工程(I172)

資料截止時間：111年3月31日

第1頁，共1頁

案號 (契約 編號)	標號名稱 (承包商名稱)	權重 %	契約規定		實際(預估) 起訖時間	本期進度(%)		本期累計進度(%)		原合約金額 變更後金額	累計實付金額 (含預付款) 最近一期 估驗日期	施工情形說明	
			起訖時間	起訖時間		預定	實際	預定	實際				比較
106A11P 012	國道2號大園交流道至台15線新聞高速公路工程 (皇昌營造股份有限公司)	45.96%	第一工區	107/06/12	107/06/12	0	0	100.00	100.00	2,663,780,000	2,306,840,320	1. 場鑄(逐跨)工法：EBU6單元第3跨(EBP20-21)頂版施作完成，本月完成1跨，第二工區累計完成8/37跨。 2. 場鑄懸臂工法：第二工區EBP23懸臂節塊第2-4對、WBP3懸臂節塊第5-7對及WBP3閉合節塊1對施作完成，第二工區累計完成26對。 3. 鋼橋吊裝工法：EBU5單元除C、D line 14-15單元銜接處收尾外其餘完成。 WBU3單元A、B、C line 1-6吊裝完成。 4. 其他：大地監測持續辦理中，本月3/10辦理環境監視。	
				110/01/23	110/01/21								
			110/08/01	110/08/01	4.10	4.55	65.78	70.11	4.33				
			112/05/04	112/05/04									
		100%	全工區(暫)			2.22	2.46	81.51	83.85	2.34	2,709,729,514		14,841,551 (111/2/28)
				107/06/12	107/06/12								
				112/05/04	(112/05/04)								
	總計								2,709,729,514	2,306,840,320			

主辦科(或監造單位承辦人員)：

監造 陳明毅  
工程師

工程處處長(或監造單位計畫經理)：

監造 尹鳳農  
主任



報工務所截止日期：每月2日前  
資料截止日期：每月最後1日