

副本

檔 號：
保存年限：

建業工程顧問有限公司
大園監造工務所 書函

工務所地址：桃園市大園區中正東路377-1號2樓
聯絡人：陳明毅
聯絡電話：(03)385-7002
聯絡傳真：(03)385-3923

受文者：建業工程顧問有限公司大園監造工務所

發文日期：中華民國111年6月6日
發文字號：111建園監字第060602號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：如主旨

主旨：檢送「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」111年5月份「查核金額以上工程案件執行進度月報表」1份，請鑒核。

說明：依據「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程委託監造暨專業技術顧問服務」契約文件二(乙方之義務)4.11節規定辦理。

正本：交通部高速公路局第一新建工程處第三工務所

副本：皇昌營造股份有限公司大園施工所、建業工程顧問有限公司大園監造工務所(均含附件1份)

監造主任 尹鳳農



查核金額以上工程案件各標執行進度月報表

資料截止時間：111年5月31日

填報機關：交通部高速公路局第一新建工程處
計畫名稱：國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程(H172)

案號 (契約 編號)	標號名稱 (承包名稱)	權重 %	契約規定 起訖時間	實際(預估) 起訖時間	本期進度(%)		本期累計進度(%)		原合約金額 變更後金額	累計實付金額 (含預付款) 最近一期 估驗日期	施工情形說明
					預定	實際	預定	實際			
106A11P 012	國道2號大園交流道至台15線新闢高速 公路工程 (皇昌營造股份有限公司)	45.96%	第一工區 107/06/12 110/01/23	107/06/12 110/01/21	0	0	100.00	100.00	2,663,780,000	2,667,097,095	1. 場跨懸臂工法:第二工區EBP23邊跨節塊施作中,第二工區累計完成31對。 2. 墩柱(含橋台):第二工區ARP4墩柱施作完成,ARP5墩柱施作中,本月完成1支/座,第二工區累計完成36支/38(座)。 3. 帽梁:第二工區ALP3、ALP4帽梁施作完成,第二工區累計完成30/32(座)。 4. 鋼橋吊裝工法:WBU3單元吊裝完成,ARU1(ARP1-ARP3)吊裝中。 5. 橋面板工法:ARU3(ARP8-ARP9)、EBU5(EBP15-EBP16)、EBU5(ARPO-ARPI)橋面板施作完成,ARU3(ARP7-ARP8)施作中,本月完成3跨,第二工區累計完成4跨。 6. 雜項:EBU7胸牆施作中、S016排水溝施作中。 7. 其他:大地監測持續辦理中,本月5/18辦理環境監視。
							73.29	77.62			
		54.04%	第二工區 110/08/01 112/05/04	3.15	1.96	85.57	87.91	2.34	3,093,649,526	282,843,313 (111/4/30)	
						1.70	1.06				
全工區		100%	107/06/12 112/05/04	107/06/12 (112/05/04)							
總計								3,093,649,526	2,667,097,095		

報工務所截止日期：每月2日前
資料截止日期：每月最後1日

工程處處長(或監造單位計畫經理)

主辦科(或監造單位承辦人員)：

監造工程師 陳明毅



監造主任 尹鳳農